



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Contratado	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Reintegros realizados	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
											Fecha de Inicio	Fecha de Término			
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO DE ABAJO, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO	PÉNJAMO	\$11,600,000.00	\$10,673,330.61	\$0.00	\$10,673,330.61	\$928,025.00	900.00 ML. (Instalación de línea de media tensión) 2,062.00 M2. (Construcción de camino interior a base de piedra bola ahogada en concreto) 372.00 ML. (Construcción de sistema de desvío de aguas pluviales, (cuneta perim. concreto)) 37.10 M2. (Construcción de cárcamo de bombeo (20.55 m3)) 8.00 Pza. (Construcción de pozos de venteo de biogás) 40,420.00 M2. (Instalación de sistema de captación de lixiviados) 12.32 M2. (Construcción de caseta de vigilancia) 1.00 Pza. (Instalación de bascula camionera (fija)) 1,217.83 ML. (Instalación de cerco perimetral) 2.00 Pza. (Instalación de subestaciones )1 transf. de 15 kva y 1 transf. 25 kva)) 20.00 Pza. (Alumbrado exterior (lampara led de 70 watts incluye brazo))	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI S.A. DE C.V.	PMP/DOP/SS/SMAOT-PENJAMO/2020-012	12/05/2020	01/04/2020	31/10/2020	98.50%	92.48%	El avance financiero incluye el pago del anticipo