



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
									Fecha de Inicio	Fecha de Término			
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL LLANITO DE APASEO EL ALTO (INCLUYE COLECTOR)	APASEO EL ALTO	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	1,137.23 M2. (Construcción de planta de tratamiento, (incluye 12 áreas)) 25.50 ML. (Construcción de colector (pvc diámetro 355 mm)) 3,820 ML. (Instalación del sistema de fuerza) 6.00 Pza. (Equipamiento eléctrico, (planta e.m.tab dist.pcl. trans trif, med.tens, pararrayos) 341.00 ML. (Construcción de guarniciones de concreto) 546.50 M2. (Construcción de vialidades internas de concreto hidráulico) 215.00 M2. (Construcción de banquetas de concreto hidráulico) 901.27 M2. (Construcción de pasillos de tezontle) 198.00 ML. (Construcción de cercado perimetral) 13.41 ML. (Construcción de emisor de agua tratada, pvc diámetro 8 pulgadas) 6.00 Pza. (Alumbrado exterior (luminaria led. incluye poste))	URBANIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V. / ITAB CONSTRUCCIONES S. A DE C. V.	CEAG-LP-OB-Q3327-FONMETRO-2019-051	27/12/2019	01/12/2019	31/10/2020	46.00%	44.19%	El avance financiero incluye el pago del anticipo

"Este Programa es público ejecutado con recursos federales, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"