



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Contratado	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Reintegros Realizados	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
											Fecha de Inicio	Fecha de Término			
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN.	LEÓN, SILAO DE LA VICTORIA.	\$3,355,300.00	\$1,174,500.00	\$0.00	\$1,174,500.00	\$2,219,328.14	1.00 ESTUDIO (PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE LA ZML).	GRUPO DE CONSULTORIA CORPORATIVASC	CONTRATO 8900003720	31/12/2020	01/10/2020	31/03/2021	100.00%	100.00%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SILAO, GUANAJUATO.	SILAO DE LA VICTORIA.	\$74,943,851.36	\$64,982,273.51	\$0.00	\$64,982,273.51	\$10,816,580.00	2,423.48 M2 (CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 100 LITROS POR SEG (INCLUYE 14 ÁREAS)). 148.80 ML (CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR AGUA RESIDUAL). 1,030.00 ML (CONSTRUCCIÓN DE CADENA PERIMETRAL Y MALLA CICLÓN (CALIBRE 11 Y ALT TOTAL DE 3M)). 7,588.00 ML (OBRA ELÉCTRICA DISTRIBUCIÓN INTERNA (CABLE THW DIVERSOS CALIBRES 2,4,6)). 750.00 ML (INSTALACIÓN DE LÍNEA ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN). 1,700.00 ML (INSTALACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE) .	"ANGUIANO Y WONG ASESORES S.A DE C.V", "LATINOAMERICANA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO S.A DE C.V" E "INGENIERIA, BOMBAS Y CONTROLES"	CEAG-LP-OB-FONMETRO-Q3543-2020-056	26/11/2020	01/10/2020	30/09/2021	100.00%	100.00%	PROYECTO EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO PARA EL CENTRO DE ACOPIO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN.	SILAO DE LA VICTORIA.	\$800,000.00	\$727,615.82	\$0.00	\$727,615.82	\$81,561.86	1.00 ESTUDIO (EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO PARA EL CENTRO DE ACOPIO Y VAL. DE RS EN LA ZMLEÓN).	GERINPRO CONSULTORES	SICOM/RF/IN/PU/SERV/SMAOT /2020-0254	24/12/2020	01/10/2020	31/03/2021	100.00%	100.00%	PROYECTO CONCLUIDO