

Fideicomiso Fondo Metropolitano

Reporte de los proyectos de inversión Fondo Metropolitano, Ejercicio 2019

Fecha de reporte: 31 de marzo de 2020

Zona Metropolitana: Celaya

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT)

N°	Folio	Estado	Municipio(s)	Proyecto	Monto Federal Autorizado y Transferido	Monto Estatal Autorizado y Transferido	Monto Total Autorizado y Transferido	Metas comprometidas ante SHCP	Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto Federal Contratado	Monto Estatal Contratado	Monto Total del Contrato	Gastos indirectos	Otras retenciones	Monto Comprometido	Monto Federal Ejercido	Monto Estatal Ejercido	Monto Total Ejercido	Avance Físico	Avance Financiero	Saldo del Contrato	Monto no comprometido 2/	Reintegro por rendimientos	Fecha de Operación	Reintegro por Capital	Fecha de Operación	Observaciones	
																								90 días					
1	12207399	GTO	CELAYA	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DEL CENTRO DE MANEJO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	\$48,243,309.56	\$0.00	\$48,243,309.56	57,865.55 M2(CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS), 109.70 M2(CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA PLANTA DE COMPOSTEO (LÁMINA Y ACERO DE 6.9X15.9M)), 11.52 M2(CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE LIXIVIADOS (2) (CONCR. Y ACERO, 2.4X2.4M Y 3.1M ALTURA)), 1,168.55 M2(CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓNICA (2.0 M DE ALTURA)) Y 210 M2(CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO (CONCRETO, 15 CM DE ESPESOR)).			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00			OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN