

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

Proyectos autorizados Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana Pénjamo

Ejercicio Fiscal: 2019

Reporte: Segundo Trimestre 2020

Fecha reporte 30/06/2020



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
									Fecha de Inicio	Fecha de Término			
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO DE ABAJO, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO	PÉNJAMO	\$11,600,000.00	\$10,673,330.61	\$10,673,330.61	900.00 ML. (Instalación de línea de media tensión) 2,062.00 M2. (Construcción de camino interior a base de piedra ahogada en concreto) 372.00 ML. (Construcción de sistema de desvío de aguas pluviales, cuneta perim. concreto) 37.10 M2. (Construcción de cárcamo de bombeo 20.55 m3) 8.00 Pzas. (Construcción de posos de venteo de biogás) 40,420.00 M2. (Instalación de sistema de captación de lixiviados) 12.32 M2. (Construcción de caseta de vigilancia) 1.00 Pza. (Instalación de bascula camionera fija) 1,217.83 ML. (Instalación de cerco perimetral) 2.00 Pzas. (Instación de subestaciones 1 transf. de 15 kva y 1 transf. 25 kva) 20.00 Pzas. (Alumbrado exterior lampara led de 70 watts incluye brazo)	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI S.A. DE C.V.	PMP/DOP/S5/SMAOT-PENJAMO/2020-012	12/05/2020	01/04/2020	31/10/2020	20.00%	30.00%	El avance financiero incluye el pago del anticipo