

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

Proyectos autorizados Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana San Francisco del Rincón

Ejercicio Fiscal: 2019

Reporte: Segundo Trimestre 2020

Fecha reporte: 30/06/2020



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
									Fecha de Inicio	Fecha de Término			
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS LOCALIDADES DE CAÑADA DE SOTO, RINCONES DE LA PRADERA Y LOMAS DE BUENAVISTA, EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	\$17,550,000.00	\$17,550,000.00	\$17,550,000.00	11.00 Pzas. (Instalación de alumbrado exterior con lámpara led y columna troncocónica) 18.35 ML. (Instalación de emisor de agua cruda) 159.46 M2. (Construcción de pretratamiento y cárcamo de bombeo) 2.00 Pzas. (Instalación de vertedor tipo sutro para canal de cribado) 34.00 ML. (Construcción de emisor agua tratada) 380.21 M2. (Construcción de reactor anaerobio UASB) 66.48 M2. (Construcción de filtro percolador) 21.56 M2. (Construcción de cárcamo de recirculación al filtro percolador) 198.81 M2. (Construcción de sedimentador secundario) 211.48 M2. (Construcción de tanque de contacto de cloro) 117.00 M2. (Construcción de lechos de secado) 17.20 M2. (Construcción de caseta de vigilancia) 68.25 M2. (Construcción de planta emergencia y caseta de desinfección) 58.91 M2. (Construcción de edificio de operación y control) 518.90 M2. (Construcción de vialidad interna) 292.00 M2(Construcción de banquetas) 138.00 ML. (Construcción de guarniciones)	LA TORRE CONSTRUYE S.A DE C.V.	CEAG-LP-OB-FONMETRO-2019-050	27/12/2019	01/12/2019	31/10/2020	20.00%	34.13%	El avance financiero incluye el pago del anticipo
REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR, INDEPENDENCIA, TRAMO, CALLE JUÁREZ A RAMAL A SAN JERÓNIMO	PURÍSIMA DEL RINCÓN	\$26,000,000.00	\$16,184,466.06	\$16,184,466.06	15,277.00 M2. (Rehabilitación de pavimento de concreto) 2,430.00 ML. (Construcción de guarnición de concreto) 767.10 M2 (Construcción de banquetas de concreto) 300.00 ML. (Línea de media tensión) 137.10 ML. (Instalación de agua potable) 5.00 Pzas. (Instalación de cajas de válvulas) 25.00 Pzas. (Instalación de agua potable) 465.10 ML. (Instalación de drenaje sanitario) 26.00 Pzas. (Construcción de pozo de visita) 40.00 Pzas. (Instalación de descarga domiciliaria) 9.00 Pzas. (Re nivelación de pozos) 41.00 Pzas. (Instalación de registros, 40 registros sanitarios y 1 registro pluvial) 76.70 ML. (Instalación de drenaje pluvial, 15 ml tubo de 30cm diam. y 61.70 ml de 45 cm diam) 6,385.00 ML. (Señalamiento HTL pintura 6,215 ml., marcas pavimento m6, raya de alto 170 ml) 378.00 M2. (Marcas en pavimento m7 y m7.1 cruces) 73.00 Pzas. (Marcas pavimentos 53pza tipo m-11.1 flechas/direcciones y 20 pza simbolo /ciclista) 1,213.00 Pzas. (Señalamiento horizontal 973 pzs vialetas de plástico y 240 pzs botones metalicos) 2,430.00 ML. (Pintura en guarniciones).	JUAN CARLOS BARBA GARCIA	MPR-FONMETRO.LPN/2020-002	25/02/2020	01/02/2020	31/10/2020	47.00%	34.78%	El avance financiero incluye el pago del anticipo

ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA LIBRAMIENTO SUR, DEL ENTRONQUE CARRETERA A MANUEL DOBLADO A CALLE SAN FRANCISCO EL MAGUEY, EN PURÍSIMA DEL RINCÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	PURÍSIMA DEL RINCÓN	\$10,713,821.10	\$6,722,651.60	\$6,722,651.60	212.00 Pzas. (Alumbrado Solar con luminarias LED, Poste y base)	LOSMA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	MPR-FONMETRO.LPN/2020-001	25/02/2020	01/02/2020	31/12/2020	90.00%	43.87%	El avance financiero incluye el pago del anticipo
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL ANTIGUO CAMINO A LA HACIENDA Y BOULEVARD JUVENTINO ROSAS EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	\$22,000,000.00	\$15,684,152.60	\$15,684,152.60	1513.70 ML. (Construcción de colector pluvial de tubería de polietileno) 24.00 Pzas. (Construcción de bocas de tormenta para captación de aguas pluviales) 2166.79 M2. (Reposición pavimentos concretos hidráulicos en camellón central con ciclovia) 1,401.17 M2. (Reposición de pavimentos de concreto asfáltico en arroyo de la calle) 172.80 ML. (Instalación de tubo de polietileno 450 mm conexión boca de tormenta al colector)	EDIFICADORA ALBA S.A. DE C.V.	CEAG-LP-OB-FONMETRO-Q3377-2020-005	25/05/2020	01/04/2020	31/01/2021	12.00%	49.71%	El avance financiero incluye el pago del anticipo