



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
									Fecha de Inicio	Fecha de Término			
CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DEL CENTRO DE MANEJO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.	CELAYA	\$48,243,309.56	\$35,426,318.94	\$35,426,318.94	57,865.55 M2. (Construcción de celda de disposición final de residuos sólidos) 109.70 M2. (Construcción de techumbre para planta de composteo, (lámina y acero de 6.9x15.9m)) 11.52 M2. (Construcción de cárcamo de lixiviados (2), concr. y acero 2.4x2.4m y 3.1m altura)) 1,168.55 M2. (Construcción de cerca perimetral a base de malla ciclónica (2.0 m de altura)) 210.00 M2. (Construcción de rampa de acceso, (concreto, 15 cm de espesor)).	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN, S.A. DE C.V.	DGOP/FIFONMETRO-003- 2020	15/05/2020	01/04/2020	31/01/2021	55.00%	60.98%	El avance financiero incluye el pago del anticipo

"Este Programa es público ejecutado con recursos federales, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"