



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
									Fecha de Inicio	Fecha de Término			
CICLOVÍA BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS, TRAMO: AV. TRANSPORTISTAS A BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LEÓN GTO.	LEÓN	\$10,271,059.60	\$8,088,807.42	\$8,088,807.42	1,727.81 M2. (Pavimento de concreto premezclado) 2,204.62 ML. (Guarnición de concreto) 1,292.45 M2. (Adoquín tipo holandés) 911.66 M2. (Pavimento a base de piedra bola) 3,130.23 ML. (Pintura en guarnición) 2,606.00 ML. (Señalamiento horizontal) 42.00 Pzas (Señalamiento horizontal flecha de sentido en circulación) 497.00 Pza. (Violeta plástica) 962.00 Pza. (Botón óptico) 66.00 Pza (Placa de policoncreto y plástico) 58.00 Pza. (Semáforos Cabeza de semáforo). 98.00 Pza. (Señalamiento vertical) 52.00 Pza. (Alumbrado, (luminaria LED.58W, protección IP66, poste base y cableado)). 156.00 Pza. (Señalamiento horizontal logotipo en piso de ciclista) 83.00 Pza. (Arboles) 4.00 Pza. (Control centralizable) 100.00 M2. (Pavimento de concreto premezclado)	CONSTRUCTORA NOARDIQ S.A. DE C.V.	H-2510-61401-D0380/2018	30/11/2018	01/11/2018	30/11/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente
CICLOVÍA TANCÍTARO - URUAPAN - YURÉCUARO - PURÉPERO - AV. HIDALGO TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, EN LEÓN, GTO	LEÓN	\$10,926,491.41	\$8,666,031.18	\$8,666,031.18	5,018.19 M2. (Ciclovía carpeta de concreto asfáltico) 56.00 Pza (Cabezas semafóricas policarbonato alto impacto de dos y tres aspectos) 9.00 Pza. (Controladores) 72.00 Pza. (Señalamiento horizontal flecha de sentidos de circulación), 1,812.00 Pza (Violeta plástica) 6,748.00 Pza (Botón óptico) 2,150.00 Pza (Boya plástica) 942.00 Pza. (Señalamiento horizontal ciclovía) 134.00 Pza. (Señalamiento vertical) 1,393.64 ML. (Señalamiento horizontal guarnición) 2,920.23 ML. (Señalamiento horizontal cinta alto desempeño 3m en color amarillo) 445.70 ML. (Guarnición de concreto).	ERA ARCHITECT S.A. DE C.V. VISE, S.A. DE C.V.	H-2510-61401-D/0382/2018, H-2510-61401-D/0359/2019	03/12/2018 02/09/2019	01/11/2018	31/12/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente
CICLOVÍA BLVD. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO: BLVD. GENERAL FRANCISCO VILLA A BLVD. PASEO DE JEREZ EN LEÓN, GTO.	LEÓN	\$18,200,201.40	\$14,744,662.80	\$14,744,662.80	4,348.50 M2. (Pavimentos de concreto Hco.premezclado) 3,002.12 ML. (Guarnición de concreto premezclado) 2,135.73 M2. (Pavimento a base de piedra bola de río) 660.03 M2. (Piso de adoquín de concreto) 3,948.15 ML. (Instalación señalamiento horizontal guarnición) 3,265.00 Pza. (Botón óptico) 603.00 Pza. (Violeta plástica) 36.00 Pza. (Placas de policoncreto) 182.00 Pza. (Señalamiento horizontal logotipos de cruce de peatones y ciclistas) 63.00 Pza. (Señalamiento vertical) 466.00 Pza. (Bolaro metálico) 100.00 Pza. (Instalación alumbrado (incluye luminarias LED,poste y cableado)) 276.00 M2. (Pavimento de concreto Hco) 3.00 Pza. (Marco para señalamiento) 6,918.87 ML. (Instalación señalamiento horizontal) 2.00 Pza. (Transformador) 538.01 ML. (Instalación señalamiento horizontal cinta de alto desempeño) 5.00 Pza. (Controlador de semáforos) 60.00 Pza. (Cabezas de semáforos)	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJIO S. A. DE C.V.	H-2510-61401-D/0381/2018	30/11/2018	01/11/2018	30/11/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente
CICLOVÍA BLVD. GENERAL FRANCISCO VILLA, TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A BLVD. A. LÓPEZ MATEOS ORIENTE, EN LEÓN, GTO.	LEÓN	\$28,557,027.30	\$23,294,133.86	\$23,294,133.86	8,526.50 M2. (Construcción ciclovía a base de pavimento de 8 cm de concreto premezclado) 3,723.40 M2. (Construcción de pavimento de 10 cm a base de piedra bola) 3,851.00 M2 (Construcción de pavimento de 26 cms de concreto premezclado) 2,926.00 M2 (Construcción de piso de adoquín de concreto) 555.00 Pza. (Bolaro Metálico fijo) 116.00 Pza. (Señalamiento vertical, (restrictiva, preventiva e informativo)) 5,015.00 ML. (Señalamiento horizontal en cruces de ciclistas) 2,010.00 Pza. (Señalamiento horizontal botón óptico plástico) 2,350.00 Pza. (Señalamiento horizontal vialética de plática) 165.00 Pza. (Semáforos (incluye postes y cabezas en 13 intersecciones)) 8.00 Pza. (Controlador de semáforos con estructura para regular)	ALTA ARQUITECTURA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	H-2510-61401-D/0004/2019	06/02/2019	01/12/2018	30/11/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente
CICLOVÍA LA LUZ - HÉROES DE LA INDEPENDENCIA TRAMO: BLVD. GENERAL FRANCISCO VILLA A MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, EN LEÓN, GTO	LEÓN	\$13,013,144.59	\$11,805,944.28	\$11,805,944.28	1,686.00 M2. (construcción de ciclovía a base de pavimento de concreto premezclado) 3,922.80 M2. (Construcción de pavimento para ciclovía a base de carpeta concreto asfáltico) 565.21 M2. (construcción de pavimento de 23 cm de concreto premezclado) 896.31 M2. (Construcción de pavimento a base de piedra de bola) 361.49 M2. (Construcción de piso de adoquín de concreto) 39.00 Pza. (Instalación de luminarios (incluye luminario LED, cables y tubería)) 2,017.00 Pza. (Instalación de señalamiento horizontal botón óptico) 2,301.00 Pza. (Instalación de señalamiento horizontal) 7.00 Pza. (Instalación de módulo basurero) 5.00 Pza. (Colocación de control centralizable con gabinete de aluminio) 193.44 ML. (Construcción de guarnición trapezoidal) 38.00 Pza. (Instalación de semáforos cabezas y postes en 8 intersecciones)) 147.00 Pza. (Señalamiento horizontal) 36.00 Pza. (Postes cónicos para luminarios) 50.00 Pza. (Registros para alumbrado público) 2.00 Pza. (Postes de concreto para acometida eléctrica)	URBARK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H-2510-61401-D/0005/2019	07/02/2019	01/12/2018	30/11/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente
CICLOVÍA NORTE-SUR, TRAMO BLVD. J.J. TORRES LANDA PONIENTE A REBOCEROS DE ECHEVESTÉ, EN LEÓN, GTO.	LEÓN	\$28,756,319.52	\$26,251,514.07	\$26,251,514.07	16,016.87 M2. (Construcción de microcarpeta de concreto asfáltico) 615.00 Pza. (Señalamiento vertical, preventiva, informativa y restrictiva) 7,319.16 ML. (Señalamiento horizontal (en cruce de ciclistas distintos anchos)) 3,841.00 Pza. (Señalamiento horizontal delineador de carril exclusivo polietileno) 2,469.00 Pza. (Señalamiento horizontal vialética de plástica de polipropileno) 321.00 Pza. (Semáforos incluye: postes, cabezas semafóricas en 29 intersecciones)) 8,260.00 Pza. (Señalamiento horizontal boya plástica) 186.00 Pza (Registro prefabricado de concreto armado) 1,633.83 ML (señalamiento horizontal cinta de alto desempeño 3m).	OOZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	H-2510-61401-D/0180/2019	14/06/2019	01/05/2019	30/04/2020	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente