

Fideicomiso Fondo Metropolitano																													
Reporte de los proyectos de inversión Fondo Metropolitano, Ejercicio 2018																													
Fecha de reporte: 31 de marzo de 2020																													
Zona Metropolitana: San Francisco del Rincón																													
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT)																													
No.	Folio	Estado	Municipio(s)	Proyecto	Monto Federal Autorizado y Transferido	Monto Estatal Autorizado y Transferido	Monto Total Autorizado y Transferido	Metas comprometidas ante SHCP	Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto Federal Contratado	Monto Estatal Contratado	Monto Total del Contrato	Gastos Indirectos	Otras Retenciones	Monto Comprometido	Monto Federal Ejercido	Monto Estatal Ejercido	Monto Municipal Ejercido	Monto Total Ejercido	Avance Físico	Avance Financiero	Saldo del Contrato	Monto no comprometido 2/	Reintegración por rendimientos				Observaciones
																									Reintegración por rendimientos	Fecha de Operación	Reintegración por Capital	Fecha de Operación	
																									90 días				
1	10390960	GTO	Purísima del Rincón	Alumbrado Público "Ciclovia Purísima-Jalpa"	\$10,249,658.85	\$1,138,850.98	\$11,388,509.83	207. Pza (Alumbrado solar (luminaria, poste y base))	MPR-FONMETRO-LPN/2018-114, LOSMA ELECTRICA, S.A. DE C.V.	03/12/2018	\$7,225,717.93	\$802,857.55	\$8,028,575.48	\$0.00	\$0.00	\$8,028,575.48	\$6,311,279.71	\$1,717,295.77	\$0.00	\$8,028,575.48	100.00%	100.00%	\$0.00	\$3,023,940.92	\$133,411.57 \$14,205.75 \$11,359.25 \$7,551.72 \$11,416.61	07/02/2019 08/04/2019 11/04/2019 08/10/2019 15/01/2020	\$3,023,940.92 \$914,438.32	07/02/2019 15/01/2020	Obra Cerrada
2	10375866	GTO	San Francisco del Rincón	Colector Juvenino Rosas en San Francisco del Rincón.	\$10,111,228.51	N/A	\$10,111,228.51	1.272.79 ML(construcción de colector pluvial, 7 Pza (construcción de pozo de visita común), 17 Pza(construcción de pozo de visita especial), 44 Pza(construcción de boca de tormenta), 325.60 ML(Instalación de tubería para boca de tormenta) 2418.30 M2 (Reposición de pavimento (concreto hidráulico)).	OPM-SFR/2019.00 1, ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DÍAZ	18/01/2019	\$9,483,710.22	N/A	\$9,483,710.22	\$0.00	\$0.00	\$9,483,710.22	\$5,266,321.17	\$1,969,210.15	\$2,054,196.16	\$9,289,727.48	100.00%	100.00%	\$193,982.74	\$627,518.29	\$110,342.67 \$37,024.94 \$30,951.44 \$225,661.58 \$75,424.70	07/02/2019 08/04/2019 11/04/2019 30/12/2019 15/01/2020	\$627,518.29 \$193,982.74 \$2,054,196.16	07/02/2019 30/12/2019 15/01/2020	Obra Cerrada
1	10376041	GTO	San Francisco del Rincón	Puente para ciclovia en el Ecobulevard municipio de San Francisco del Rincón	\$10,787,916.93	N/A	\$10,787,916.93	2.285.00 M2(construcción de ciclovia (concreto hidráulico)), 2.008.00 ML(construcción de guarniciones de concreto de 20x15x40cm)), 227.50 M2(construcción de puente para ciclovia sobre vía de ferrocarril), 122.50 M2(Construcción de puente para ciclovia so bre vialidad), 200.00ML(construcción de guarnición en puente de 15x50cm de concreto), 4272.00 ML(aplicación de señalamiento horizontal (rayas de pintura en parapeto)), 16 Pza(onstalación de señalamiento vertical (poste metálico con tablero de lámina)), 41 Pza(Instalación de alumbrado público pgo.luminaria, poste, base, registro)), 72 M2(aplicación de señalamiento horizontal (rayas marimba en cruces)), 30 Pza(aplicación de señalamiento horizontal (flechas en piso y placas de ciclista)), 123 Pza (instalación de equipo de conector para alumbrado (tipo AC bimetalico)), 1 Pza(instalación de equipo de control fijo para alumbrado), 1Pza(instalación de interruptor astronomico fijo para alumbrado)	OPM-SFR/2019-039 Obra. Arq. Raymundo Velazquez Díaz OPM-SFR/2019-040 Supervisión, (Ing. Miguel Ángel Díaz Alcaraz)	01/07/2019	\$9,773,840.93 \$226,753.11	N/A	\$9,773,840.93 \$226,753.11	\$0.00	\$0.00	\$9,773,840.93 \$226,753.11	\$9,773,840.93 \$168,439.18	\$0.00	\$0.00	\$9,773,840.93 \$168,439.18	100%	100%	\$0.00 \$58,389.25	\$787,322.89	\$171,152.62 \$1,484.38	09/08/2019 27/01/2020	\$787,322.89 \$58,313.93	09/08/2019 15/01/2020	Obra Cerrada
2	10390900	GTO	San Francisco del Rincón	Construcción de segunda etapa de la vialidad Francisco I. Madero, San Francisco del Rincón, Gto.	\$35,389,282.10	N/A	\$35,389,282.10	7360.00(M2)construcción de vialidad tipo c (concreto estampado), 1840 ML)construcción de guarnición (concreto hidráulico, semi-integral pecho de paloma)), 5520 M2(construcción de banquetas de pórfido de 5cm)), 3312 M2(construcción de ciclovia (de concreto, de 8cm de espesor)), 2090 ML(señalamiento horizontal (pintura para líneas delimitadoras y cruce de peatonales)), 80 Pza(señalamiento vertical (poste y tablero metálico de 71x71cm)), 77 ML(Línea de transmisión aérea 3F) Pza(alumbrado público 75figos)), 365 Pza(luminarias y postes; 290 luminarias led ambientales)), 17951 Pza(Jardinera, árboles, arbustos y plantas ornamentales), 571Pza(mobiliario urban fijo (banca, mesa, cestos, bolardos, etc.)), 1840ML(drenaje sanitario (PVC de 6")), 37Pza(Construcción de tomas domiciliarias), 1840ML(drenaje sanitario (PVC 12" y 31 pozos de visita)), 37Pza(construcción de descargas sanitarias), 920ML(drenajepluvial (PAD 18" y 11 pozos de visita)), 1840ML(construcción de dentallón (concreto 15x20cm)), 2Pza(transformador fijo media tensión), 11Pza(rejilla de drenajepluvial (acero)), 1760Pza(señalamiento horizontal (350 boyas y 1410 delineadores de ciclovia)).	OPM-SFR/2019-041 Obra, (Ing. Juan Carlos Barba García) OPM-SFR/2019-042 Supervisión, (Supervisión y Diseño S.A. de C.V.)	08/07/2019	\$30,324,219.23 \$799,370.89	N/A	\$30,324,219.23 \$799,370.89	\$0.00	\$0.00	\$30,324,219.23 \$799,370.89	\$19,058,447.28	\$0.00	\$0.00	\$19,058,447.28	99.00%	61.23%	\$0.00	\$4,265,691.98	\$561,458.54 \$87,187.07	09/08/2019 27/01/2020	\$4,265,691.98	09/08/2019	En proceso