

Fideicomiso Fondo Metropolitano

Reporte de los proyectos de inversión Fondo Metropolitano, Ejercicio 2019

Fecha de reporte: 31 de marzo de 2020

Zona Metropolitana: León

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT)

Nº	Folio	Estado	Municipio(s)	Proyecto	Monto Federal Autorizado y Transferido	Monto Estatal Autorizado y Transferido	Monto Total Autorizado y Transferido	Metas comprometidas ante SHCP	Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto Federal Contratado	Monto Estatal Contratado	Monto Total del Contrato	Gastos Indirectos	Otras Retenciones	Monto Comprometido	Monto Federal Ejercido	Monto Estatal Ejercido	Monto Total Ejercido	Avance Físico	Avance Financiero	Saldo de Contrato	Monto no Comprometido 2/	Reintegro por rendimientos		Fecha de Operación		Observaciones
																								Reintegro por Capital	Fecha de Operación	Reintegro por Capital	Fecha de Operación	
1	12148863	GTO	León	CICLOVIA BLVD. CAMPESTRE-JOSÉ MARÍA BELAUZARAN- CONGRESO DE CHILPANCINGO TRAMO BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A BLVD. ANTONIO MADRAZO. EN LEÓN, GTO.	\$12,922,143.58	\$1,435,793.73	\$14,357,937.31	3000M2(CONSTRUCCIÓN CICLOVIA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO )5,400M2(CONSTRUCCIÓN CICLOVIA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO.), 1,439.48M2(CONSTRUCCIÓN HOMBROS DE CICLOVIA A BASE DE PIEDRA BOLA DE RÍO 10CM DE ESPESOR), 1,030.12M2 (CONSTRUCCIÓN PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO)2,953.13M2 (CONSTRUCCIÓN BANQUETA DE RECINTO CONCRETO DE 0.40X0.40)0.85) 2,854.20ML (CONSTRUCCIÓN GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HCO.), 168PZA.(INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL), 50 PZA(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (LOGOTIPOS CRUCE PEATONES Y CICLISTAS)), 135PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN), 1,442.75 ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA EN GUARNICIÓN), 1,999.78 ML(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CRUCE CICLISTAS), 2,031 PZA(SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BOTÓN ÓPTICO PLÁSTICO), 582PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIALETAS DE PLÁSTICO), 62 PZA (LUMINARIA LED), 64PZA(CABEZAS SEMAFÓRICAS (EN 16 INTERSECCIONES) Y 42 PZA (POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 11.00 MTS)	H-2510-61401-D/0496/2019	13/12/2019	\$12,321,823.71	\$1,386,255.30	\$13,708,079.01	\$0.00	\$0.00	\$13,708,079.01	\$3,696,657.65	\$415,766.04	\$4,112,423.69	11%	30.00%	\$0.00	\$600,319.87	\$157,488.36	14/01/2020	\$600,319.87	14/01/2020	En proceso de ejecución
2	12148922	GTO	León	CICLOVIA GONZÁLEZ BOCANEGRA - GUTY CÁRDENAS TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A BLVD. GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LEÓN GTO.	\$24,965,217.39	\$2,773,913.04	\$27,739,130.43	3682.38 M2(PAVIMENTOS DE CONCRETO DE SCM PARA CICLOVIA), 1,457.49 M2 (PAVIMENTOS DE CONCRETO 20 CM PARA CARRILES DE VUELTA IZQUIERDA Y RADIOS DE GIRO), 2,915.57 ML (GUARNICIONES DE CONCRETO PREMEZCLADO), 1,154 M2 (PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA BOLA DE RÍO PARA HOMBROS EN CICLOVIA), 1,241 M2 (PISO DE ADOQUÍN DE CONCRETO PARA ÁREA COMPARTIDA PEATÓN Y CICLISTA), 739 PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA EN FLECHAS DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN), 3,346.90 ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CRUCE DE CICLISTAS), 1,653 PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BOTÓN ÓPTICO), 975 PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIALETA PLÁSTICA), 95 PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DELINEADOR), 299 PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL), 261 PZA (BOLARDO METÁLICO), 104 PZA (ALUMBRADO PÚBLICO (104 LUMINARIAS LED Y 98 POSTES DE CONCRETO)), 184 PZA(SEMAFÓROS (INCLUYE CABEZAS SEMAFÓRICAS Y POSTES DE 10 DE INTERSECCIONES)), 14 PZA (INSTALACIÓN CON MÓDULO CON BOTE DE BASURA PARA SEÑALÉTICA TIPO), 506 PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL LOGOTIPO EN PISO (438) PLACA POLICONCRETO (68)), 1,311 ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CINTA DE ALTO DESEMPEÑO) Y 10 PZA (CONTROL SENTRALIZABLE).	H-2510-61401-D/0498/2019	13/12/2019	\$21,392,213.02	\$2,376,912.56	\$23,769,125.58	0	0	\$23,769,125.58	\$6,417,663.90	\$713,073.77	\$7,130,737.67	18.27%	30.00%	\$0.00	\$3,573,004.37	\$306,090.48	14/01/2020	\$3,573,004.37	14/01/2020	En proceso de ejecución
3	12152112	GTO	León	CICLOVIA AV. OLÍMPICA -DE LOS CARDADORES -DE LOS INDUSTRIALES - BLVD. J.M. MORELOS, TRAMOS DE PASEO DE JERÉZ A DE LOS CARDADORES, DE AV. OLÍMPICA A DE LOS INDUSTRIALES, DE LOS INDUSTRIALES A BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS Y BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A VILLAS DE SAN JUAN, EN LEÓN, GTO.	\$41,405,460.06	\$4,600,606.67	\$46,006,066.73	11,271.24 M2 (CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO SCM), 1,661.10 M2(CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. 18CM), 2,246.24 M2 (CONSTRUCCIÓN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO), 3,292.85 M2 (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA BOLA DE RÍO), 2,355 PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BOTÓN ÓPTICO), 645 PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL VIALETA DE PLÁSTICO), 223 PZA (ALUMBRADO PÚBLICO (INCLUYE 223 LUMINARIA LED EN 149 POSTES, CABLEADO)), 191 PZA (SEMAFÓROS (INCLUYE CABEZAS SEMAFÓRICAS EN 125 POSTES 13 INTWERSECCIONES)), 7PZA (INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA), 1706.92 ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CINTA DE ALTO DESEMPEÑO), 2,663.38ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA EN GUARNICIÓN), 1,916 PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL BOYA PLÁSTICA), 534 PZA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DELINEADOR DE CARRIL EXCLUSIVO DE POLIETILENO), 8PZA (CONTROL CENTRALIZABLE F10), 149 PZA (POSTES PARA ALUMBRADO PÚBLICO) Y 166 PZA (REGISTROS PARA ALUMBRADO PÚBLICO)	H-2510-61401-D/0497/2019	13/12/2019	\$34,775,694.42	\$3,863,966.05	\$38,639,660.47	0	0	\$38,639,660.47	\$10,432,708.33	\$1,159,189.81	\$11,591,898.14	8.64%	30.00%	\$0.00	\$6,629,765.63	\$508,185.47	14/01/2020	\$6,629,765.63	14/01/2020	En proceso de ejecución

