

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

Proyectos autorizados Fondo Metropolitano:

Ejercicio Fiscal: 2019

Reporte: Primer Trimestre 2021

Fecha reporte 31/03/2021

Zona Metropolitana Querétaro



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Contratado	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Reintegro realizado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
											Fecha de Inicio	Fecha de Término			
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL LLANITO DE APASEO EL ALTO (INCLUYE COLECTOR)	APASEO EL ALTO	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$18,000,000.00	\$13,667,875.00	1,137.23 M2 (Construcción de planta de tratamiento, (incluye 12 áreas)) 25.50 ML (Construcción de colector (pvc diámetro 355 mm)) 3,820 ML (Instalación sistema de fuerza) 6.00 Pza (Equipamiento eléctrico, (planta, em.tab dist.pcl. trans trif, med.tens, pararrayos)) 341.00 ML (Construcción de guarniciones de concreto) 546.50 M2 (Construcción de vialidades internas de concreto hidráulico) 215.00 M2 (Construcción de banquetas de concreto hidráulico) 901.27 M2 (Construcción de pasillos de tezontle) 198.00 ML (Construcción de cercado perimetral) 13.41 ML (Construcción de emisor de agua tratada, (pvc diámetro 8 pulgadas)) 6.00 Pza (Alumbrado exterior (luminaria led. incluye poste))	URBANIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V. / ITAB CONSTRUCCIONES S. A DE C. V.	CEAG-LP-OB-Q3327-FONMETRO-2019-051	27/12/2019	01/12/2019	31/10/2020	46.00%	24.17%	Proyecto concluido con (terminación anticipada del contrato por causas de fuerza mayor).

"Este Programa es público ejecutado con recursos federales, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"