

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

Proyectos autorizados del Fondo Metropolitano:

Zona Metropolitana Celaya

Ejercicio Fiscal: 2018

Reporte: Tercer Trimestre 2020

Fecha reporte 30/09/2020



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Candario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
									Fecha de Inicio	Fecha de Término			
3A. ETAPA DE PARQUE URBANO CELAYA GTO. (CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, ANDADORES, CENTRO DE EXPOSICIONES Y SALA DE EXPOSICIONES)	CELAYA	\$29,904,157.74	\$29,439,387.03	\$29,439,387.03	1,030.70 M2. (Construcción de andadores de adoquín) 4,270.55 M2. (Áreas verdes, (pasto)). 5.00 Pzas. (Áreas verdes, (árboles)). 1,038.40 M2. (Construcción de sala de exposiciones) 136.60 M2. (Construcción de áreas de servicio en sala de exposiciones) 128.65 ML. (Instalación hidro-sanitaria) 31.00 ML (Instalación de gas) 598 M2. (Construcción de centro de exposiciones) 4.00 Pzas. (Equipamiento urbano fijo) 607.00 ML. (Construcción de guarniciones de concreto) 152.00 ML. (Instalación pluvial) 673.35 ML. (Instalación de riego) 307.25 ML. (Instalación de alumbrado) 3.00 Pzas. (Poste de iluminación con luminaria (solar)). 480.00 ML. (Instalación eléctrica) 182.60 ML. (Táctil para invidentes, (adocreto)). 48.00 Pzas. (Lamparas tipo leo en sala de exposiciones) 1.00 Pza. (Instalación de pararrayos).	OQZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	DGOP/FONMETRO-01-2019	01/02/2019	01/01/2019	30/11/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente