

Fideicomiso Fondo Metropolitano

Reporte de los proyectos de inversión Fondo Metropolitano, Ejercicio 2018

Fecha de reporte: 31 de marzo de 2020

Zona Metropolitana: León

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT)

Nº	Folio	Estado	Municipio(s)	Proyecto	Monto Federal Autorizado y Transferido	Monto Estatal Autorizado y Transferido	Monto Total Autorizado y Transferido	Metas comprometidas ante SHCP	Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto Federal Contratado	Monto Estatal Contratado	Monto Total del Contrato	Gastos Indirectos	Otras Retenciones	Monto Comprometido	Monto Federal Ejercido	Monto Estatal Ejercido	Monto Total Ejercido	Avance Físico	Avance Financiero	Saldo de Contrato	Monto no Comprometido 2/	Reintegro por rendimientos		Fecha de Operación		Reintegro por Capital		Fecha de Operación		Observaciones
																								90 días	90 días	90 días	90 días	90 días	90 días	90 días	90 días	
1	1048 8 956	GTO	León	Ciclovia Blvd. Hermenegildo Bustos, tramo: Av. Transportistas a Blvd. José María Morelos, en León Gto.	\$10,271,059.60	\$1,141,228.84	\$11,412,288.44	1727.81 M2(pavimento de concreto premezclado), 2204.62 ML(guarnición de concreto), 1292.45M2(adoquín tipo holandés), 911.66 M2(Pavimento a base de piedra bola), 3130.23ML(pintura en guarnición), 2606 ML(señalamiento horizontal), 42Pza(señalamiento horizontal flecha de sentido en circulación), 497 Pza(violeta plástica), 962 Pza(botón óptico), 60Pza (placa de policemento y plástico), 58 Pza(semaforos Cabeza de semaforo), 58 Pza (Señalamiento vertical), 52 (Pza(alumbrado, luminaria LED,58W, protección IP66, poste base y cableado), 156 Pza(señalamiento horizontal logotipo en piso de ciclista), 83 Pza(árboles), 4 Pza(Control centralizable), 100 ML (guarnición de concreto)	H-2410-61401-D/0380/2018, CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	30/11/2018	\$8,088,807.42	\$898,756.38	\$8,987,563.80	\$0.00	\$0.00	\$8,941,248.30	\$8,047,123.46	\$894,124.83	\$8,941,248.29	100%	100%	\$41,683.94	\$2,182,252.18	\$194,716.72 \$33,321.41 \$33,776.49 \$226,934.83	07/02/2019 08/04/2019 11/04/2019 15/01/2020	\$2,182,252.18 \$41,683.94	07/02/2019 18/12/2019	Obra cerrada				
2	1052 1 596	GTO	León	Ciclovia Tancitaro - Uruapan - Yurécuaro - Purépero - Av. Hidalgo tramo de Blvd. Juan Alonso de Torres a Ignacio López Rayón, en León, Gto	\$10,926,491.41	\$1,214,054.60	\$12,140,546.01	5018.19 M2(Ciclovia carpeta de concreto asfáltico), 56 Pza (Cebas semaforicas policarbonato alto impacto de dos y tres aspectos), 9 Pza(controladores), 72 Pza(señalamiento horizontal flecha de sentido de circulación), 1812 Pza(violeta plástica), 6748 Pza (botón óptico), 2150 Pza (boya plástica), 942 Pza(señalamiento horizontal ciclovia), 134 Pza (señalamiento vertical), 1393 ML(señalamiento horizontal guarnición), 2920.23ML(Señalamiento horizontal cinta alto desempeño 3m en color amarillo)445.70 ML(guarnición de concreto).	H-2510-61401-D/0382/2018, ERA ARCHITECT, S.A. DE C.V., H-2510-6140-0359/2019 VISE, S.A. DE C.V.	30/11/2018 02/09/2019	\$8,666,031.18	\$962,892.35	\$9,628,923.53	\$0.00	\$0.00	\$9,597,743.48	\$8,637,969.39	\$959,774.28	\$9,597,743.67	100%	100.00%	\$28,062.79	\$2,260,460.23	\$206,963.45 \$35,603.47 \$36,186.21 \$250,892.03	07/02/2019 08/04/2019 11/04/2019 15/01/2020	\$2,260,460.23 \$28,062.79	07/02/2019 18/12/2019	Obra cerrada				
3	1048 8 102	GTO	León	Ciclovia Blvd. Mariano Escobedo, Tramo: Blvd. General Francisco Villa a Blvd. Paseo de Jerez en León, Gto.	\$18,200,201.40	\$2,022,244.60	\$20,222,446.00	4348.50 M2(Pavimentos de concreto Hco.premezclado), 3002.12 ML(Guarnición de concreto premezclado), 2135.73 M2(pavimento a base de piedra bola de río), 660.03 M2(piso de adoquín de concreto), 3948.15 ML(instalación señalamiento horizontal guarnición), 3265 Pza(botón óptico), 603Pza(violeta plástica), 56Pza(placas de policemento), 182Pza(señalamiento horizontal logotipos de cruce de peatones y ciclistas), 63 Pza(señalamiento vertical), 466 Pza(Bolardo metálico), 100 Pza(instalación alumbrado" incluye luminarias LED,poste y cableado), 276 M2(pavimento de concreto Hco), 3 Pza(marco para señalamiento), 6918.87 ML(instalación señalamiento horizontal), 2Pza(transformador), 538.01 ML(instalación señalamiento horizontalcinta de alto desempeño), 5 Pza(controlador de semaforos) y 60 Pza(cabezas de semaforos)	H-2510-61401-D/0381/2018, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	30/11/2018	\$14,744,662.80	\$1,638,295.87	\$16,382,958.67	\$0.00	\$0.00	\$16,382,958.67	\$12,880,810.58	\$1,431,201.16	\$14,312,011.74	100%	100.00%	\$1,863,852.22	\$3,455,538.60	\$343,830.81 \$60,094.42 \$61,565.38 \$364,524.16	07/02/2019 08/04/2019 11/04/2019 15/01/2020	\$3,455,538.6 \$1,863,852.22	07/02/2019 18/12/2019	Obra cerrada				
4	1062 2027	GTO	León	Ciclovia Blvd. General Francisco Villa, Tramo: Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. A. López Mateos Oriente, en León, Gto.	\$28,557,027.30	\$3,173,003.03	\$31,730,030.33	8526.50 M2(Construcción de ciclovia a base de pavimento de 8 cm de concreto premezclado), 3723.40 M2(Construcción de pavimento de 10 cm a base de piedra bola), 3851 M2(Construcción de pavimento de 26 cms de concreto premezclado), 2926 M2(construcción de piso de adoquín de concreto), 555 Pza(Bolardo Metálico fijo), 116 Pza(señalamiento vertical restrictiva, preventiva e informativo), 5015 ML(señalamiento horizontal en cruces de ciclistas), 2010 Pza(Señalamiento horizontal botón óptico plástico), 2350 Pza(señalamiento horizontal vialética de plática), 165 Pza(señalamiento incluye postes y cabezas en 13 intersecciones) y 8 Pza(controlador de semaforos con estructura para regular)	H-2510-61401-D/0004/2019, ALTA ARQUITECTURAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	06/02/2019	\$23,294,133.86	\$2,588,237.10	\$25,882,370.96	\$0.00	\$0.00	\$25,882,370.96	\$23,287,829.23	\$2,587,536.58	\$25,875,365.81	100%	100.00%	\$6,304.63	\$5,262,893.44	\$440,873.56 \$161,763.18 \$141,182.10 \$731,508.97	07/02/2019 08/04/2019 11/04/2019 15/01/2020	\$5,262,893.44 \$6,304.63	19/03/2019 30/12/2019	Obra cerrada				

5	1062 2086	GTO	León	Ciclovía La Luz - Héros de la Independencia Tramo: Blvd. General Francisco Villa a Malecón del Río de los Gómez, en León, Gto	\$13,013,144.59	\$1,445,904.95	\$14,459,049.54	1686 M2(construcción de ciclovía a base de pavimento de concreto premezclado), 3922.80 M2(construcción de pavimento para ciclovía a base de carpeta concreto asfáltico), 565.21 M2 (construcción de pavimento a 23 cm de concreto premezclado), 896.31 M2 (Construcción de pavimento a base de piedra de bola), 361.49 M2(construcción de piso de adoquín de concreto), 39 Pza(instalación de luminarios (incluye luminario LED, cables y tubería), 2017 Pza(instalación de señalamiento horizontal botón óptico), 2301 Pza(instalación de señalamiento horizontal), 7 Pza(instalación de módulo sw busureno), 5 Pza(colocación de control centralizable con gabinete de aluminio), 193.44 ML(construcción de guarnición trapezoidal), 38 Pza(instalación de semáforos (cabezas y postes en 8 intersecciones), 147 Pza(señalamiento horizontal), Pza(postes cónicos para luminarios), 50 Pza(registros para alumbrado público) y 2 Pza (postes de concreto para acometida eléctrica)	H-2510-61401-D/0005/2019, URBARK CONSTRUCCIONES ES, S.A. DE C.V.	07/02/2019	\$11,805,944.28	\$1,311,771.59	\$13,117,715.87	\$0.00	\$0.00	\$13,117,715.87	\$9,533,416.69	\$1,059,268.53	\$10,592,685.22	100%	100.00%	\$2,272,527.59	\$1,207,200.31	\$200,901.56 \$73,713.83 \$64,091.03 \$369,620.9	07/02/2019 08/04/2019 11/04/2019 15/01/2020	\$1,207,200.31 \$2,272,527.59	19/02/2019 30/12/2019	Obra cerrada
6	1052 1741	GTO	León	Ciclovía Norte-Sur, Tramo Blvd. J.J. Torres Landa Poniente a Reboceros de Echeveste, en León, Gto.	\$28,756,319.52	\$3,195,146.61	\$31,951,466.13	16,016.87 M2. (Construcción de microcarpetas de concreto asfáltico), 615 Pza (señalamiento vertical, preventiva, informativa y restrictiva), 7319.16 ML (Señalamiento horizontal en cruce de ciclistas distintos anchos), 3841 Pza (señalamiento horizontal delimitador de carril exclusivo polietileno), 2469 Pza (señalamiento horizontal violeta de plásticas de polipropileno), 321 Pza (semáforos incluye postes, cabezas semaforicas en 29 intersecciones, 8260 Pza (señalamiento horizontal boya plastica), 186 Pza (registro prefabricado de concreto armado) y 1633.83 ML (señalamiento horizontal cinta de alto desempeño 3m).	H-2510-61401-D/0180/2019, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL BAJÍO S.A DE C.V.	14/06/2019	\$26,251,514.07	\$2,916,834.90	\$29,168,348.97	\$0.00	\$0.00	\$29,168,348.97	\$22,354,353.18	\$2,483,817.01	\$24,838,170.19	100%	85.15%	\$0.00	\$2,504,805.45	\$469,971.30	08/08/2019	\$2,504,805.45	08/08/2019	

“Este Programa es público ejecutado con recursos federales, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”