



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
									Fecha de Inicio	Fecha de Término			
CICLOVÍA BLVD. CAMPESTRE-JOSÉ MARÍA BELAUZARAN-CONGRESO DE CHILPANCINGO TRAMO BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A BLVD. ANTONIO MADRAZO, EN LEÓN, GTO.	LEÓN	\$12,922,143.58	\$12,321,823.71	\$12,321,823.71	3,000.00 M2. (Construcción ciclovia a base de pavimento de concreto hco., 0.04 mts.) 5,400.00 M2. (Construcción ciclovia a base de pavimento de concreto hco., premezclado 0.08 Mts.) 1,439.48 M2. (Construcción hombros de ciclovia a base de piedra bola de río 10cm de espesor) 1,030.12 M2. (Construcción piso de adoquín de concreto) 2,953.13 M2. (Construcción banquetas de recintoretro de 0.4x0.4x0.035) 2,854.20 ML. (Construcción guarnición trapezoidal de concreto hco.) 168.00 Pza. (Instalación de señalamiento vertical) 50.00 Pza. (Señalamiento horizontal (logotipos cruce peatones y ciclistas)) 135.00 Pza. (Señalamiento horizontal flecha de sentido de circulación) 1,442.75 ML. (Señalamiento horizontal pintura en guarnición) 1,999.78 ML. (Señalamiento horizontal cruce ciclistas) 2,031.00 Pza. (Señalamiento horizontal botón óptico plástico) 582.00 Pza. (Señalamiento horizontal vialetas de plástico) 62.00 Pza. (Luminaria led) 64.00 Pza. (Cabezas semafóricas (en 16 intersecciones)) 42.00 Pzas. (Poste cónico circular de 11.00 mts)	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	H-2510-61401- D/0496/2019	13/12/2019	01/12/2019	31/10/2020	79.88%	45.64%	El avance financiero incluye el pago del anticipo
CICLOVÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA - GUTY CÁRDENAS TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A BLVD. GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LEÓN GTO.	LEÓN	\$24,965,217.39	\$21,392,213.02	\$21,392,213.02	3,682.38 M2. (Pavimentos de concreto de 8cm para ciclovia) 1,457.49 M2. (Pavimentos de concreto 20 cm para carriles de vuelta izquierda y radios de giro) 2,915.57 ML. (Guarniciones de concreto premezclado) 1,154 M2. (Pavimento a base de piedra bola de río para hombros en ciclovia) 1,241.00 M2. (Piso de adoquín de concreto para área compartida peatón y ciclista) 730.00 Pza. (Señalamiento horizontal pintura en flechas de sentido de circulación) 3,346.90 ML. (Señalamiento horizontal cruce de ciclistas) 1,653.00 Pza. (Señalamiento horizontal botón óptico) 975.00 Pza. (Señalamiento horizontal vialeta plástica) 95.00 Pza. (Señalamiento horizontal delineador) 299.00 Pza. (Señalamiento vertical) 261.00 Pza. (Bolaro metálico) 104.00 Pza. (Alumbrado público (104 luminarias led y 98 postes de concreto)) 184.00 Pza. (Semáforos (incluye cabezas semafóricas y postes de 10 de intersecciones)) 14.00 Pza. (Instalación con módulo con bote de basura para señaleta tipo 1) 506.00 Pza. (Señalamiento horizontal, logotipo en piso (438), placa policoncreto (68)) 1,311.00 ML. (Señalamiento horizontal cinta de alto desempeño) 10.00 Pza. (Control centralizable).	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DEL BAJO, S. A. DE C.V.	H-2510-61401- D/0498/2019	13/12/2019	01/12/2019	30/11/2020	100.00%	71.33%	El avance financiero incluye el pago del anticipo
CICLOVÍA AV. OLÍMPICA -DE LOS CARDADORES - DE LOS INDUSTRIALES - BLVD. J.M. MORELOS, TRAMOS: DE PASEO DE JEREZ A DE LOS CARDADORES, DE AV. OLÍMPICA A DE LOS INDUSTRIALES, DE LOS INDUSTRIALES A BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS Y BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS A VILLAS DE SAN JUAN, EN LEÓN, GTO.	LEÓN	\$41,405,460.06	\$34,775,694.43	\$34,775,694.43	11,271.24 M2. (Construcción de ciclovia a base de pavimento de concreto premezclado 8cm) 1,661.10 M2. (Construcción de pavimento de concreto hco. 18cm) 2,246.24 M2. (Construcción carpeta de concreto asfáltico) 3,292.85 M2 (Construcción de pavimento a base de piedra bola de río), 2,355.00 Pzas. (Señalamiento horizontal botón óptico) 645.00 Pzas. (Señalamiento horizontal vialeta de plástico) 223.00 Pzas. (Alumbrado público (incluye 223 luminaria led en 149 postes, cableado)) 191.00 Pzas. (Semáforos (incluye cabezas semafóricas en 125 postes 13 intersecciones)) 7.00 Pzas. (Instalación de transformador monofásico de 45 kva) 1,706.92 ML. (Señalamiento horizontal, cinta de alto desempeño) 2,663.38 ML. (Señalamiento horizontal pintura en guarnición) 1,916.00 Pzas. (Señalamiento horizontal boya plástica) 534.00 Pzas. (Señalamiento horizontal delineador de carril exclusivo de polietileno) 8.00 Pzas. (Control centralizable fijo) 149.00 Pzas. (Postes para alumbrado público) 166.00 Pzas. (Registros para alumbrado público)	URBANK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	H-2510-61401- D/0497/2019	13/12/2019	01/12/2019	31/10/2020	88.86%	46.35%	El avance financiero incluye el pago del anticipo
REHABILITACIÓN PARQUE JUÁREZ 2A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.	LEÓN	\$15,000,000.00	\$12,201,133.46	\$12,201,133.46	740.30 M2. (Construcción de área de foro) 790.25 ML. (Construcción de guarniciones y guardalosas de jardines) 330.20 ML. (Construcción de cenefa martelinado de jardineras) 53.45 M2. (Construcción en muros de contención de jardineras) 140.00 Pzas. (Instalación de arbustos, cactaceas y árboles de jardineras) 542.34 M2. (Construcción de zona de descanso con piso de losera de piedra) 25.78 M2. (Construcción de torre de vigilancia 2torres) 112.50 M2. (Construcción de estacionamiento de piedra bola) 77.58 M2. (Construcción de bañia para paradero con pavimento de concreto hidráulico) 3,994.22 M2. (Rehabilitación de plaza cívica principal 1,483.39 m2 pórfido y 2,510.83 m2 cantera) 57.00 Pza. (Instalación y construcción mobiliario ludico fijo muro tabicón y concreto) 40.00 Pza. (Instalación mobiliarios metálico basureros, bancas, equipo fijo, ejercitadores) 17.00 Pzas. (Instalación de luminarias tipo led para alumbrado público) 698.06 ML. (Instalación hidráulica en área general) 35.75 ML. (Instalación sanitaria en área general) 205.40 ML. (Instalación de sistema de riego, incluye bomba de 1/2 hp)	ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	H-2510-62201- E/0197/2020	20/05/2020	01/04/2020	31/01/2021	43.00%	37.73%	El avance financiero incluye el pago del anticipo
REHABILITACIÓN EN EL PARQUE HIDALGO VI ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.	LEÓN	\$11,000,000.00	\$8,997,708.15	\$8,997,708.15	1,672.77 M2. (Rehabilitación de banquetas de pórfido) 189.00 ML. (Construcción de guarniciones trapezoidales) 243.57 M2. (Construcción de escalinatas de concreto armado hecho en obra acabado martelinado) 40.00 Pza. (Rehabilitación de alumbrado incluye 40 luminarias led de 55w con poste registro) 8.00 Pza. (Mobiliarios urbano fijo, mezas y sillas para ajedrez) 20.00 Pza. (Mobiliarios urbano fijo basureros) 24.00 Pza. (Mobiliarios urbano fijo, bancas curvas) 5.00 Pza. (Mobiliarios urbano fijo, mesa-banca monolitica) 42.00 Pza. (Rehabilitación de juegos infantiles) 96.00 M2. (Construcción de pergolado) 208.11 M2. (Construcción de modulo de sanitarios) 16.00 M2. (Construcción de cisterna (capacidad 25m3)) 360.00 ML. (Instalación de riego fijo) 187.00 ML. (Sustitución de rejas y cercas perimetrales) 917.39 M2. (Construcción plazuela y andadores c/concreto estampado, salado, lavado y ecológico) 1,074.62 M2. (Rehabilitación de área de juegos infantilescon tezontle y cama de grava) 22.06 M2. (Construcción de rampas) 146.41 M2. (Construcción de guardalosas)	CONSTRUCTORA NOARDIQ S.A. DE C.V.	H-2510-62201- E/0163/2020	24/04/2020	01/04/2020	31/01/2021	76.46%	50.00%	El avance financiero incluye el pago del anticipo

Este Programa es público ejecutado con recursos federales, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa