

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

Proyectos autorizados Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana San Francisco del Rincón

Ejercicio Fiscal: 2018

Reporte: Segundo Trimestre 2020

Fecha reporte 30/06/2020



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
									Fecha de Inicio	Fecha de Término			
ALUMBRADO PÚBLICO "CICLOVÍA PURÍSIMA-JALPA"	PURÍSIMA DEL RINCÓN	\$10,249,658.85	\$7,225,717.93	\$7,225,717.93	207.00, Pza. (Alumbrado solar luminaria, poste y base)	LOSMA ELECTRICA S.A DE C.V.	MPR-FONMETRO-LPN/2018-114	03/12/2018	01/11/2018	31/07/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente
COLECTOR JUVENTINO ROSAS EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	\$10,111,228.51	\$9,483,710.22	\$9,483,710.22	1,272.79 ML. (Construcción de colector pluvial) 7.00 Pza. (Construcción de pozo de visita común) 17.00 Pzas. (Construcción de pozo de visita especial) 44.00 Pzas.. (Construcción de boca de tormenta) 325.60 ML. (Instalación de tubería para boca de tormenta) 2418.30 M2. (Reposición de pavimento (concreto hidráulico)).	RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ	OPM-SFR/2019.001	18/01/2019	01/12/2018	31/07/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente
PUENTE PARA CICLOVÍA EN EL ECOBULEVARD MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	\$10,787,916.93	\$10,000,594.04	\$10,000,594.04	2,285.00 M2. (Construcción de ciclovia, concreto hidráulico) 2,008.00 ML. (Construcción de guarniciones de concreto de 20x15x40cm) 227.50 M2. (Construcción de puente para ciclovia sobre vía de ferrocarril) 122.50 M2. (Construcción de puente para ciclovia sobre vialidad) 200.00ML. (Construcción de guarnición en puente de 15x50cm de concreto) 4272.00 ML. (Aplicación de señalamiento horizontal (rayas de pintura en parapeto) 16.00 Pzas. (Instalación de señalamiento vertical, poste metálico con tablero de lámina) 41.00 Pzas. (Instalación de alumbrado público juego luminaria, poste, base, registro) 72.00 M2. (Aplicación de señalamiento horizontal (rayas marimba en cruces) 30.00 Pzas. (Aplicación de señalamiento horizontal, flechas en piso y placas de ciclista) 123.00 Pzas. (Instalación de equipo de conector para alumbrado, tipo AC bimetálico) 1.00 Pza. (Instalación de equipo de control fijo para alumbrado) 1.00 Pza. (Instalación de interruptor astronomico fijo para alumbrado)	RAYMUNDO VELÁZQUEZ DÍAZ MIGUEL ÁNGEL DÍAS ALCARAZ	OPM-SFR/2019-039 OPM-SFR/2019-040	01/07/2019 01/07/2019	01/05/2019	31/12/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente

<p>CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE LA VIALIDAD FRANCISCO I. MADERO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.</p>	<p>SAN FRANCISCO DEL RINCÓN</p>	<p>\$35,389,282.10</p>	<p>\$31,123,590.12</p>	<p>\$31,123,590.12</p>	<p>7,360.00 M2. (Construcción de vialidad tipo c (concreto estampado) 1,840.00 ML. (Construcción de guarnición (concreto hidráulico, semi-integral pecho de paloma) 5,520.00 M2. (Construcción de banquetas de pórfido de 5cm) 3,312.00 M2. (Construcción de ciclovia de concreto de 8cm de espesor) 2,090.00 ML. (señalamiento horizontal, pintura para líneas delimitadoras y cruce de peatones), 80.00 Pzas. (señalamiento vertical, poste y tablero metálico de 71x71cm) 77.00 ML. (LÍNEA TRANSMISIÓN AÉREA 3F) 365.00 Pzas. (ALUMBRADO PÚBLICO (75 jgos. luminarias y postes; 290 luminarias LED ambientales) 17,951.00 Pzas. (Jardinería, árboles, arbustos y plantas ornamentales) 571.00 Pzas. (Mobiliario urbano fijo, bancas, mesas, cestos, bolardos, etc.) 1,840.00 ML. (drenaje sanitario PVC de 6") 37.00 Pzas. (Construcción de tomas domiciliarias), 1,840.00 ML. (Drenaje sanitario, PVC 12" y 31 pozos de visita) 37.00 Pzas. (Construcción de descargas sanitarias) 1,840.00 ML. (Construcción de dentallón, concreto 15x20cm) 37.00 Pzas. (Construcción de descargas sanitarias) 920.00 ML. (Drenaje pluvial PAD 18" y 11 pozos de visita) 1,840. ML. (Construcción de dentellón Concreto 15x20cm) 2.00 Pzas. (Transformador fijo media tensión) 11.00 Pzas. (Rejilla de drenaje pluvial acero) 1,760.00 Pzas. (Señalamiento horizontal 350 boyas y 1,410 delineadores de ciclovia).</p>	<p>JUAN CARLOS BARBA GARCÍA SUPERVISIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.</p>	<p>OPM-SFR/2019-041 OPM-SFR/2019-042</p>	<p>08/07/2019 08/07/2019</p>	<p>01/05/2019</p>	<p>30/04/2020</p>	<p>100.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>Obra concluida física y financieramente</p>
---	---------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	---	--	-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	--