

Fideicomiso Fondo Metropolitano

Reporte de los proyectos de inversión Fondo Metropolitano, Ejercicio 2018

Fecha de reporte: 31 de marzo de 2020

Zona Metropolitana: Celaya

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT)

N°	Folio	Estado	Municipio(s)	Proyecto	Monto Federal Autorizado y Transferido	Monto Estatal Autorizado y Transferido	Monto Total Autorizado y Transferido	Metas comprometidas ante SHCP	Datos del Contrato	Fecha de Contrato	Monto Federal Contratado	Monto Estatal Contratado	Monto Total del Contrato	Gastos indirectos	Otras retenciones	Monto Comprometido	Monto Federal Ejercido	Monto Estatal Ejercido	Monto Total Ejercido	Avance Físico	Avance Financiero	Saldo del Contrato	Monto no comprometido 2/	Reintegro por rendimientos	Fecha de Operación	Reintegro por Capital	Fecha de Operación	Observaciones
																								90 días				
1	10375806	GTO	CELAYA	3a. Etapa de Parque Urbano Celaya Gto. (Construcción de áreas verdes, andadores, centro de exposiciones y sala de exposiciones)	\$29,904,157.74	0	\$29,904,157.74	1,030.70 M2(construcción de andadores de adoquín), 4,270.55 M2(areas verdes (pasto)), 5 Pza(Areas verdes (árboles)), 1,038.40 M2(construcción de sala de exposiciones), 136.60 M2(construcción de areas de servicio en sala de exposiciones), 128.65 ML(instalación hidro-sanitaria), 31 ML(instalación de gas), 598 M2(construcción de centro de exposiciones), 4 Pza(equipamiento urbano fijo), 607 ML(construcción de guarniciones de concreto), 152 ML(instalación pluvial), 673.35 ML(instalación de riego), 307.25 ML(instalación de alumbrado), 3 Pza(poste de iluminación con luminaria (solar)), 480 ML(instalación eléctrica), 182.60 ML(táctil para invidentes (adocreto)), 48 Pza(lamparas tipo leo en sala de exposiciones), 1 Pza(instalación de pararrayos).	DGOP/FONMET RO-0 01-2019, OQZA CONSTRUCTOR A, S.A. DE C.V.	01/02/2019	\$29,439,387.03	0	\$29,439,387.03	0	0	\$29,438,823.95	\$29,438,823.95	0	\$29,438,823.95	100.00%	100.00%	\$563.08	\$464,770.71	\$406,660.31 \$422,668.78	19/03/2019 27/12/2019	\$464,770.71 \$563.08	19/03/2019 27/12/2019	Obra cerrada

“Este Programa es público ejecutado con recursos federales, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”