

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

Proyectos autorizados del Fondo Metropolitano: Zona Metropolitana Moreleón-Uriangato

Ejercicio Fiscal: 2018

Reporte: Segundo Trimestre 2020

Fecha reporte 30/06/2020



Nombre del Proyecto	Municipio	Monto Transferido	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	Proveedor	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Calendario de Ejecución		Avance Físico	Avance Financiero	Observaciones
									Fecha de Inicio	Fecha de Término			
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO SUR DE MOROLEÓN, SEGUNDA ETAPA	MOROLEÓN	\$22,000,000.00	\$21,985,873.53	\$21,985,873.53	72,000.00 M2. (Carpeta asfáltica) 18,000.00 ML. (Señalamiento horizontal)	GRUPO CONSTRUCTOR AVISA S.A. DE C.V.	SICOM/RF/LP/PU/DCA/OB/OP/2018-0431	17/12/2018	01/11/2018	31/10/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente
RECONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD AMÉRICA (BOULEVARD URIANGATO)	URIANGATO	\$25,278,058.65	\$24,973,521.82	\$24,973,521.82	43,787.64 M2. (Rehabilitación del pavimento a base de concreto asfáltico) 18,766.14 ML. (Aplicación de señalamiento horizontal)	CONSTRUCTORA ALLIEN S.A. DE C.V.	MUR/DOP/FONMETRO-LP/RECONSTRUCCION BLVD AMERICA/2019-01	11/02/2019	01/12/2018	31/10/2019	100.00%	100.00%	Obra concluida física y financieramente